

Утверждаю:

Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»  
Кашенцева С.Т.

# ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

«Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в корпусе взрослой поликлиники по адресу ул. М.Ауэзова, 130 в г. Петропавловске»

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Количество рабочих	Количество рабочих (центр занятости)	Май		Июнь							Июль		
						Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.	Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.		
						Недели											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтажные работы	м2	1850	8	4	0,89	0,89	0,89	0,89								
						462	462	463	463								
2	Отделочные работы	м2	960	10		1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74						
						192	192	192	192	192	192						
3	Устройство полов	м2	224	4	2		1,76		1,76	1,76	1,76						
									75	75	75						
4	Прокладка воздуховодов	м2	960	14	1		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
							96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
5	Установка оборудования	шт	25	6													
6	Электромонтажные работы	м	2188	8													
Итого стоимость в млн. тенге						15,06			16,04							9,04	

Всего стоимость – 53,701 млн. тенге

Количество рабочих через центр занятости – 7 человек

Директор ТОО «Заңгар-LTD»

Максенов С.С.





Август		Сентябрь							
Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.		Сумма в млн. тенге Объем работ в ед. изм.							
Недели									
13	14	15	16	17	18	19	20		
2,06	2,06	2,06	2,06	2,06					
5	5	5	5	5					
				0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
				547	547	547	547	547	547
8,24				5,32					